

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES
2025	3	MOR250202540281	Proyecto de inversión	1125173.3	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125173.3, modificado:1125173.3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL SOL, DEL AGUA Y DEL REY, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL REY, BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 45792	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	45792	5	387
2025	3	MOR250202540283	Proyecto de inversión	2845587.14	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2845587.14, modificado:2845587.14}}	REHABILITACIÓN DE 1A. ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 41885	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	41885	5	77
2025	3	MOR250202530659	Proyecto de inversión	1180193.5	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180193.5, modificado:1180193.5}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GALEANA, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 37154	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	37154	5	63
2025	3	MOR250202530658	Proyecto de inversión	840845.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840845.64, modificado:801777.08}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 35819	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	35819	5	63
2025	3	MOR250302575792	Proyecto de inversión	1250401	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250401.0, modificado:1250401.0}}	DESAZOLVE DE BARRANCAS TECLAJAPA, TLACOATLACO CAMINO A SAN MIGUEL Y BARRANCA AMELACO DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 104516	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	104516	5	1450
2025	3	MOR250302575793	Proyecto de inversión	3710165.76	{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1002664.14, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3710165.76, modificado:3710165.76}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE APOLONIA TORRES PEÑA, BARRIO SAN MATEO, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 109401	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	109401	5	495
2025	3	MOR250302575794	Proyecto de inversión	3768795.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3768795.27, modificado:3768795.27}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 113234	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	113234	5	1110
2025	3	MOR250202530660	Proyecto de inversión	137218.86	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137218.86, modificado:137218.86}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA LLUVIA, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL REY, BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 45501	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	45501	5	7
2025	3	MOR250202530657	Proyecto de inversión	157134.39	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157134.39, modificado:157134.39}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE APOLONIA TORRES PEÑA, BARRIO SAN MATEO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 32911	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	32911	5	60

2025	3	MOR250202530663	Proyecto de inversión	396029.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396029.06, modificado:396029.06}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE APOLOONIA TORRES PEÑA, BARRIO SAN MATEO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 44499	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44499	5	54
2025	3	MOR250202540280	Proyecto de inversión	563914.49	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563914.49, modificado:563914.49}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INSURGENTES, LOCALIDAD SAN MIGUEL TLALTETELCO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 43246	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43246	5	48
2025	3	MOR250202540282	Proyecto de inversión	2731887.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2731887.44, modificado:2731887.44}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 43712	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43712	5	84
2025	3	MOR250202540284	Proyecto de inversión	370664.79	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370664.79, modificado:370664.79}}	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRADA DE CAMINO REAL, LOCALIDAD SAN JUAN TEXCALPAN, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 35790	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	35790	5	10
2025	3	MOR250202540285	Proyecto de inversión	368412.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368412.07, modificado:368412.07}}	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TECATITLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEXCALPAN, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 35033	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	35033	5	18
2025	3	MOR250202530661	Proyecto de inversión	1439023.02	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439023.02, modificado:1439023.02}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA EL CABELLITO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 29128	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	29128	5	111
2025	3	MOR250202530662	Proyecto de inversión	539893.41	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539893.41, modificado:539893.41}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD SAN MIGUEL TLALTETELCO, MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 29779	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	29779	5	45

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
258	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.71, meta_modificada:440.17}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DEL SOL, DEL AGUA Y DEL REY Barrio SAN LUCAS 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle DEL AGUA Calle DEL REY INICIA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. , lon:- 98.89213499, lat:18.93037909}}	23-06-2025	06-08-2025	1125173.3	1125173.3	1125173.3	337551.98	337551.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/05/2025, contratista:GRUPO ICSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:1125173.3, importe_modificado:1125173.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.17}}	{2540281/proyecto_INICIO, 2540281/proyecto_FIN, 2540281/proyecto_PROCESO, 2540281/proyecto_FIN, 2540281/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1454.5 4}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo LOCALIDAD EL ASTILLERO 62845 EL ASTILLERO, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle VIRGEN ASUNCION Y Calle REVOLUCION DEL SUR Calle ALARCON A UNOS METROS DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR, Y DE LA ESCUELA PR, lon:-98.87650716, lat:18.96947206}}	25-06-2025	22-09-2025	2845587.14	2845587.14	2845587.14	2833578.75	2833578.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/08/2025, contratista:GUZ CONSTRUYUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:2845587.14, importe_modificado:2845587.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.54}}	{2540283/proyecto_INICIO, 2540283/proyecto_FIN, 2540283/proyecto_PROCESO, 2540283/proyecto_FIN, 2540283/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:646.14}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio BARRIO SAN ANTONIO 62843 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Ninguno CARRETERA KM 88 Calle HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS, lon:-98.8984818, lat:18.94362903}}	01-08-2025	30-08-2025	1180193.5	1180193.5	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/13/2025, contratista:LEXEL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:1180193.5, importe_modificado:1180193.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.14}}	{2530659/proyecto_INICIO, 2530659/proyecto_PROCESO, 2530659/proyecto_FIN, 2530659/proyecto_INICIO, 2530659/proyecto_FIN, 2530659/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:316.86}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio BARRIO SAN ANTONIO 62843 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Ninguno CARRETERA KM 88 Calle TOTOLAPAM Calle HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA D, lon:-98.89820367, lat:18.94470122}}	18-06-2025	31-07-2025	801777.08	801777.08	801777.08	801777.08	801777.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/03/2025, contratista:LEXEL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:840845.64, importe_modificado:801777.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.86}}	{2530658/proyecto_INICIO, 2530658/proyecto_FIN, 2530658/proyecto_PROCESO, 2530658/proyecto_INICIO, 2530658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
1050	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA CAMINO A SAN MIGUEL Barrio SAN ANTONIO 62845 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Ninguno CARRETERA KM 88 Y Calle JACARANDAS Calle NIÑO PERDIDO BARRANCA TECLAJAPA UBICADA EN CALLE CORREGIDORA CAMINO A SAN MIGUEL TLAL, lon:-98.89578481, lat:18.94290755}}	22-09-2025	20-11-2025	1250401	1250401	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/14/2025, contratista:MKA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:1250401.0, importe_modificado:1250401.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}	{2575792/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
405	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.49, meta_modificada:1287.4 9}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle APOLONIA TORRES PEÑA Barrio SAN MATEO 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle BACHILLERES Y Ninguno CARRETERA KM 88 Cerrada 2 DE FEBRERO LA CALLE APOLONIA TORRES PEÑA ESTA UBICADA A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LU, lon:-98.89117356, lat:18.93253301}}	22-09-2025	20-11-2025	2707501.62	2707501.62	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/R28-PAR/01/2025, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:3707501.62, importe_modificado:3707501.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2575793/proyecto_INICIO, 2575793/proyecto_PROCESO, 2575793/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
595	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2536.21, meta_modificada:2536.2 1}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Barrio SAN ANTONIO 62843 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Ninguno CARRETERA KM 88 Calle HIDALGO FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERI, lon:-98.89840584, lat:18.94387694}}	22-09-2025	20-11-2025	1751767.27	3768795.27	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/R28-PAR/02/2025, contratista:INTECZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:5798063.75, importe_modificado:5798063.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}}	{2575794/proyecto_INICIO, 2575794/proyecto_PROCESO, 2575794/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DE LA LLUVIA Barrio BARRIO SAN LUCAS 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle DEL REY Y Calle DE LA TIERRA Calle DE LA NIEVE A 600 METROS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. , lon:- 98.89448341, lat:18.93010874}}	26-06-2025	15-07-2025	137218.86	137218.86	137218.86	137218.86	137218.86	137218.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/09/2025, contratista:GRUPO ICSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:137218.86, importe_modificado:137218.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2530660/proyecto_PROCESO, 2530660/proyecto_INICIO, 2530660/proyecto_PROCESO, 2530660/proyecto_FIN, 2530660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:160.0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle APOLONIA TORRES PEÑA Barrio BARRIO SAN MATEO 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Ninguno CARRETERA KM 88 Y Calle BACHILLERES Cerrada 2 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE LA Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio DEL MUNICIPIO DE A, lon:-98.89120321, lat:18.93240834}}	02-07-2025	21-07-2025	157134.39	157134.39	157134.39	157134.39	157134.39	157134.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/10/2025, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:157134.39, importe_modificado:157134.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{2530657/proyecto_INICIO, 2530657/proyecto_FIN, 2530657/proyecto_PROCESO, 2530657/proyecto_FIN, 2530657/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle APOLONIA TORRES PEÑA Barrio BARRIO SAN MATEO 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle BACHILLERES Y Ninguno CARRETERA KM 88 Calle 2 DE FEBRERO LA CALLE APOLONIA TORRES PEÑA ESTA UBICADA A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTI, lon:-98.89120924, lat:18.93242006}}	23-06-2025	14-07-2025	396029.06	396029.06	396029.06	396029.06	396029.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/07/2025, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:396029.06, importe_modificado:396029.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2530663/proyecto_INICIO, 2530663/proyecto_PROCESO, 2530663/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo LOCALIDAD SAN MIGUEL TLALTETELCO 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUACAN ENTRE Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle INSURGENTES A CUATRO , lon:-98.88680561, lat:18.95507382}}	23-06-2025	22-07-2025	563914.49	563914.49	563914.49	563914.49	563914.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/04/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IXTLECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:563914.49, importe_modificado:563914.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2540280/proyecto_INICIO, 2540280/proyecto_PROCESO, 2540280/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.0, meta_modificada:1619.4 2}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:Calle 3 DE MAYO Y 5 DE MAYO Colonia RANCHO SANTA CRUZ 62845 COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, ATLATLAHUACAN ENTRE Avenida LA PEDRERA Y Ninguno CARRETERA ANTIGUA MEXICO-CUAUTLA Calle 15 DE MAYO A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES D, lon:-98.88205684, lat:18.93192817}}	23-06-2025	21-08-2025	2731887.44	2731887.44	2731887.44	2731887.44	2731887.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/06/2025, contratista:GRUPO ICSAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:2731887.44, importe_modificado:2731887.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1619.42}}	{2540282/proyecto_INICIO, 2540282/proyecto_PROCESO, 2540282/proyecto_FIN, 2540282/proyecto_PROCESO, 2540282/proyecto_FIN, 2540282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
8	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Cerrada CERRADA DE CAMINO REAL Pueblo LOCALIDAD SAN JUAN TEXCALPAN 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle INDEPENDENCIA Calle CORREGIDORA A 640 METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN TEXCALPAN, DEL MUNICIPIO, lon:- 98.92545612, lat:18.93731238}}	14-07-2025	12-08-2025	370664.79	370664.79	370664.79	370664.79	370664.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/11/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IXTLECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:370664.79, importe_modificado:370664.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2540284/proyecto_INICIO, 2540284/proyecto_PROCESO, 2540284/proyecto_FIN, 2540284/proyecto_INICIO, 2540284/proyecto_PROCESO, 2540284/proyecto_FIN, 2540284/proyecto_PROCESO, 2540284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle TECATITLA Pueblo LOCALIDAD SAN JUAN TEXCALPAN 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle TECATITLA Y Calle VICENTE GUERRERO A 800 METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN TEXCALPAN, DEL MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, MORELOS. , lon:-98.92302103, lat:18.93275802}}	14-07-2025	12-08-2025	368412.07	368412.07	368412.07	368412.07	368412.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/12/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IXTLECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:368412.07, importe_modificado:368412.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2540285/proyecto_INICIO, 2540285/proyecto_PROCESO, 2540285/proyecto_FIN, 2540285/proyecto_PROCESO, 2540285/proyecto_PROCESO, 2540285/proyecto_FIN, 2540285/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Colonia EL CABELLITO 62840 ATLATLAHUACAN, ATLATLAHUACAN ENTRE Calle CAM. ANTIGUO A LA VIA DEL TREN Y Ninguno CARRETERA ATLATLAHUACAN-TEPETLIXPA Calle DIVISION DEL NTE CALLE LERDO DE TEJADA UBICADA AL NOR-ESTE D, lon:-98.89133186, lat:18.93888494}}	09-06-2025	08-07-2025	1439023.02	1439023.02	1439023.02	1439023.02	1439023.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/01/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IXTLECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:1439023.02, importe_modificado:1439023.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}}	{2530661/proyecto_INICIO, 2530661/proyecto_PROCESO, 2530661/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo LOCALIDAD SAN MIGUEL TLALTETELCO 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUACAN ENTRE Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Y Calle SAN FRANCISCO Calle INSURGENTES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A TRES CU, lon:-98.88572584, lat:18.95517901}}	09-06-2025	08-07-2025	539893.41	539893.41	539893.41	539893.41	539893.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-ATL/DIDUYOP/R33- FAISMUN/02/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IXTLECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN, monto:539893.41, importe_modificado:539893.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2530662/proyecto_INICIO, 2530662/proyecto_PROCESO, 2530662/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones